



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Ejecución de Obras



DATOS DE OBRA

NOMBRE: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE GESTIÓN PÚBLICA".

CODIGO UNICO: 2200057

PRESUPUESTO TOTAL: 6,490,740.00

RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL:

El proyecto a la fecha cuenta con 18 componentes a ejecutar de los cuales el año 2019 se ejecutaron 7 componentes (IIEE JUAN PABLO, IIEE CERCADO, IIEE BURBUJITAS, IIEE NOGALES, IIEE FATIMA, IIEE BOLIVARIANO, IIEE INCA RIPAC SECUNDARIA). el presente año se tiene prevista la ejecución de 5 componentes (IIEE SAN MIGUEL, IIEE NIÑO JESUS DE PRAGA, IIEE TUPAC AMARU, IIEE PUNACNAHCA, IIEE BOLIVARIANO) de las cuales este mes de septiembre se tiene prevista la culminación de la II.EE SAN MIGUEL y II.EE NIÑO JESÚS DE PRAGA.

METAS ALCANZADAS DESCRIPCION:

A la fecha el proyecto cuenta con 7 componentes culminadas al 100% y contamos con 3 componentes con una ejecución física de más de 60 %

AVANCE FISICO ACTUAL EN %

Proyecto se tiene un avance físico de 1,549,289.35 haciendo un porcentaje de **27.68 %**

AVANCE FINANCIERO ACTUAL EN %

Proyecto se tiene un avance financiero de 2,274,193.74 haciendo un porcentaje de **35.04 %**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Ejecución de Obras



FOTO N° 01: II.EE. BOLIVARIANO
CULMINADA AL 100%



FOTO N° 02: II.EE. LOS NOGALES
CULMINADA AL 100%



FOTO N° 03: II.EE. SAN MIGUEL
EJECUTADA AL 90%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Ejecución de Obras



FOTO N° 04: II.EE. NIÑO DE PRAGA
EJECUTADA AL 90%



FOTO N° 05: II.EE. TUPAC AMARU
EJECUTADA AL 70%