

INFORME PILLCHIPUCJIO

NOMBRE: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO URBANO
PARA 22 APVS CORRESPONDIENTES A LA JASS PILCHIPIJIO
SAN

SEBASTIAN - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE
CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

CODIGO UNICO: 2346900

PRESUPUESTO TOTAL:

Expediente técnico aprobado: S/. 2'012,880.48 Soles.

Expediente modificado aprobado: S/. 1'476,566.27 Soles.

RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DE SUS PROYECTOS:

METAS ALCANZADAS DESCRIPCION:

- ❖ Instalación de la línea de conducción al 65%
- ❖ Instalación de la línea de distribución al 65%
- ❖ Conexiones domiciliarias al 70%
- ❖ Construcción de 70m³ de reservorio al 70%
- ❖ Cambio de válvulas de control al 65 %
- ❖ Construcción cajas de captación al 3%
- ❖ Construcción caja de reunión al 2%

AVANCE FISICO ACTUAL EN %,

DE ACUERDO AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO MODIFICADO:

Avance físico es de 51.75%

AVANCE FINANCIERO ACTUAL EN %,

DE ACUERDO AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO MODIFICADO:

Avance financiero es de 55.26%

Nota: cabe mencionar que existe partidas deductivas en: líneas de distribución y conexiones domiciliarias.



FOTO N° 01: SE OBSERVA LA EXCAVACION DE ZANJA PARA LAS LINEAS DE DSITRIBUCION PARA INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 90mm y 63mm APV LOS SALVADORES.



FOTO N° 02: SE OBSERVA EL TRASLADO DE LAS TUBERIAS PVC DESDE EL CAMPAMENTO DE LA OBRA AL PUNTO DE INSTALACIONES PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION.



FOTO N° 03: SE OBSERVA EL PREPARADO DE MATERIAL PARA CAMA DE APOYO Y EL RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20-30CM EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION.



FOTO N° 04: SE OBSERVA LAS INSTLACIONES DE LAS VALVULAS EN LAS LINEAS DE DSITRIBUCION EN LAS DIFERENTES APVs.